CCA — Descritivo de consolidação V03

Revisão documental de 07/10/2026. Originais preservados. Anexo 06 excluído por orientação do usuário. Esta versão prepara programação mensal, ponderação e demanda de recursos; não é cronograma executivo/linha de base/DCMA aprovados.

1. Recebimento e seleção das fontes

Todos os 19 arquivos deste envio foram transferidos. Os ZIPs 4 e 5 completaram o material de engenharia anteriormente bloqueado: quantitativos PQ-0201/PQ-0203 e relatórios RT-0200/RT-0201/RT-0202/RT-0204. A proposta PDF REV05, a proposta DOCX, cronograma Rev04 MPP/PDF, histogramas/CPU Rev06, curvas Rev04/Rev05, modelo XLSM, CF COMPOR, manutenção, organograma e chuvas foram incorporados conforme finalidade. Anexos institucionais, currículos e atestados foram inventariados, sem converter qualificações pessoais em disponibilidade de equipes. Arquivos temporários ~$ dos histogramas foram ignorados. Macros não foram executadas.

2. Rastreabilidade e governança de revisão

A camada econômica continua com 365 itens, 607 tarefas e R$ 332.796.121,12 da PQ CCA, com preços e pesos preservados. O CF COMPOR recebido identifica Rev07 e apresenta valores próprios; foi registrado como referência, sem substituir automaticamente os valores contratuais. O modelo de composição, a CPU Rev06 e as PQs de engenharia também têm diferenças de revisão. A camada técnica de CPA permanece separada dos preços até reconciliação de escopo. O Anexo 06 não será solicitado nem tratado como impedimento.

3. Correspondência entre PQ e composição

O cruzamento conservador por pacote, descrição normalizada e unidade encontrou 340 correspondências: 333 com quantidade compatível e sete com quantidade divergente. Os 25 itens sem correspondência unívoca permanecem sinalizados. A aba Mapa_CPU registra linha, quantidade base e quantidade fonte; Consumos_CPU mostra 2.373 linhas de insumos correspondentes. A versão autônoma da CPU Rev06 foi indexada em 439 blocos, inclusive composições auxiliares. Os consumos detalhados adotados vêm do modelo XLSM; não se afirma equivalência integral entre os dois arquivos nem expansão automática de toda composição auxiliar.

4. Programação e ponderação mensal

Para 327 itens, as frações mensais da aba PQ do modelo são completas, não negativas e conciliáveis às quantidades base. Os percentuais foram usados para distribuir quantidade e valor, preservando totais e residual na última parcela. Foram excluídas as janelas dos IDs 54, 56 e 73 por revisão técnica CPA já identificada. O resultado cobre R$ 284.135.496,83, equivalente a 85,38% do orçamento-base; 38 itens permanecem sem distribuição. A V03 substitui a hipótese linear V01/V02 por frações documentadas no XLSM. Os pesos globais/local continuam baseados no valor PQ; não são ponderação por esforço, HH ou criticidade.

5. Datas e lógica de cronograma

As datas dos 327 itens são envelopes entre o início do primeiro mês e o fim do último mês de sua distribuição. Não representam datas executivas diárias aprovadas. O calendário corrido é apenas representação da curva mensal. O MPP Rev04 recebido tem 206 tarefas e 129 vínculos nativos; foi extraído para consulta e conservado também como arquivo MPP original no pacote. A fonte tem durações e sequências diferentes de alguns Excel e da nova engenharia CPA. Sua lógica não foi copiada indiscriminadamente para itens que representam medição, materiais ou etapas agregadas. As 14 etapas/hold points CPA da V02 continuam como proposta, a detalhar por setor. O caminho crítico da minuta mensal não deve ser usado como caminho crítico executivo.

6. Recursos materiais e recursos de Trabalho

Os 365 recursos de serviços/medição permanecem separados de 34 tipos operacionais identificados por código de insumo. Recursos de Trabalho foram incluídos para mão de obra/equipamentos medidos em H/HH/HM;

insumos de equipamento em UN não foram convertidos indevidamente em horas. O XML contém 399 recursos e 1446 atribuições: 365 de medição e 1.081 de Trabalho para itens com distribuição conciliada. A demanda programada é 577.927,91 horas de recursos; somar horas de equipamento e de mão de obra não significa duração ou HH de pessoas. Os totais por tipo estão nas abas de trabalho.

7. Cálculo de demanda e custos

Consumo = quantidade da PQ base × coeficiente de insumo por unidade. O uso mensal segue as frações mensais do serviço, conservando o total de consumo. Tarifas incrementais dos recursos operacionais ficaram em zero no XML para não duplicar custos já incluídos no preço contratual do serviço; isso não significa trabalho gratuito ou salário/tarifa real zero. A disponibilidade/MaxUnits não foi validada: o aplicativo pode assumir uma unidade por padrão. Não nivelar recursos nem concluir superalocação/viabilidade a partir desse padrão. Units operacional representa média sobre o envelope temporal e não frota ou equipe disponível.

8. Histogramas e praticabilidade

Os histogramas foram registrados como proposta: curvas globais de MOD/equipamentos podem incluir MTL, enquanto MOI RESUMO CCA é explicitamente identificado. Não alocar todo pico global ao CCA. A proposta REV05, páginas 59–60, informa jornada 07–17, 07:08 h praticáveis por dia, média de 113 h/mês e ausência de trabalho aos sábados. A coluna h/113 é apenas equivalente de referência, não arredondamento de frota, presença confirmada ou novo desconto de chuva. Jornada, capacidade por frente e índice CPU precisam de conciliação para evitar duplicar perdas.

9. Chuvas, manutenção e suporte

Foram extraídas referências mensais das duas estações ANA recebidas, preferindo registro consistido quando há duplicidade e conservando somente total com status observado. A quantidade de registros/anos está explícita. Precipitação não foi convertida automaticamente em dias improdutivos ou percentuais de redução: limiar, retomada, drenagem local e tipo de serviço devem ser definidos. O plano de manutenção e o organograma ajudam a estruturar disponibilidade e responsabilidades, mas não comprovam que a frota está mobilizada ou que a equipe está contratada. Não foram criados feriados, turnos extras ou acelerações.

10. Acompanhamento e dados reais

As entradas de execução e data de corte continuam vazias, pois os documentos recebidos são planejamento/proposta e não comprovação de medição real. As fórmulas de Controle mostram avanço por quantidade e contribuição ponderada, com indicação de cobertura e necessidade de data de corte. A atualização exige quantidade acumulada, início/fim reais, saldo/duração restante, impedimentos e responsáveis. A linha de base deve ser identificada por aprovação; títulos Baseline nas curvas não estabelecem, por si, aprovação contratual.

11. Preparação da avaliação DCMA

Não foi emitida aprovação de 14 pontos. A leitura estática das 131 tarefas não resumo da fonte MPP encontrou 128 vínculos para essas tarefas: 56 com espera positiva e 41 término-início. Isso representa 43,75% com espera e 32,03% TI, acima/abaixo dos limites usuais de 5%/90%, respectivamente. Esses indicadores são da fonte, não uma avaliação completa da V03. Não transformar a fonte em certificado de boas práticas. Faltam rede detalhada conciliada, calendário operacional, disponibilidade, status e baseline pertinente para avaliação completa e testes de caminho crítico/desempenho.

12. Validação e compatibilidade

Verificadas contagens, vínculos de atribuições, orçamento, preços, pesos, conservação de quantidades/valores e consumo mensal. O XML foi lido, reserializado e relido com MPXJ/MSPDI, com 607 tarefas, 399 recursos e 1.446 atribuições e preservação do total PQ. Os registros mensais foram mantidos explicitamente no XML. A representação temporal arredonda frações de segundos: a soma de Trabalho lida difere cerca de 6,55 segundos da soma decimal estimada, sem alteração dos preços/valores contratuais. Excel e Word foram reabertos; o PDF foi renderizado. Não foram executados Excel, Word ou Microsoft Project nativos; abertura e recálculo no

aplicativo do usuário ainda precisam de confirmação.

13. Próximas decisões para versão executiva

Confirmar conjunto de revisões e alterações quantitativas CPA; conciliar índices do modelo e CPU Rev06; informar disponibilidade por mês/frente e janelas de manutenção; validar calendário praticável e capacidade; definir setores e sequência executiva; associar cada item de medição a atividades executivas; atualizar dados reais na data de corte; recalcular e testar a rede no Project; executar DCMA com critérios e universos documentados; obter aprovação e então salvar a linha de base aplicável.

14. Arquivos da entrega

CCA_V03.xlsx: planejamento, uso, consumos, recursos, fontes e controles. CCA_V03.xml: minuta mensal importável como novo projeto, com demanda operacional estimada. CCA_V03.docx/PDF: este descritivo. CCA_Rev04_Fonte.mpp: fonte original recebida, para consulta da rede nativa. O pacote inclui CSVs e relatório de validação, sem modificar originais ou executar macros.